

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

				ESCOLA MUNICIPAL: Escola Municipal ASC , BAIRRO NOVA TRÊS CORAÇÕES										SRE: VARGINHA				
				MUNICÍPIO: TRÊS CORAÇÕES										ENDEREÇO: Rua Projetada 13, Bairro Nova Três Corações				
SERVIÇOS: Construção Escola Municipal ASC, Bairro Nova Três Corações																		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	34.289,78	42.011,84	1,41%	80,00%	33.609,47	20,00%	8.402,37		0,00				0,00				0,00
2	TRABALHOS EM TERRA	14.166,45	17.356,73	0,58%	20,00%	3.471,35	60,00%	10.414,04	20,00%	3.471,35				0,00				0,00
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	338.499,73	414.729,87	13,94%	20,00%	82.945,97	60,00%	248.837,92	20,00%	82.945,97				0,00				0,00
4	SUPERESTRUTURA	396.980,30	486.380,26	16,34%		0,00	30,00%	145.914,08	70,00%	340.466,19				0,00				0,00
5	ALVENARIA	97.240,17	119.138,66	4,00%		0,00		0,00	30,00%	35.741,60	70,00%	83.397,06						0,00
6	COBERTURA E FORRO	540.536,69	662.265,55	22,26%		0,00		0,00	20,00%	132.453,11	70,00%	463.585,88	10,00%	66.226,55				0,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	78.626,44	96.333,14	3,24%		0,00		0,00		0,00				0,00	30,00%	28.899,94	70,00%	67.433,20
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.938,83	13.402,25	0,45%		0,00		0,00		0,00				0,00	70,00%	9.381,57	30,00%	4.020,67
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	125.426,40	153.672,43	5,16%		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	34.979,04	42.856,32	1,44%		0,00		0,00		0,00				0,00			40,00%	17.142,53
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	119.601,95	146.536,31	4,92%		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00
12	FERRAGENS	646,41	791,98	0,03%		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00
13	REVESTIMENTO	237.268,90	290.701,86	9,77%		0,00		0,00		0,00				0,00			50,00%	145.350,93
14	PISOS E RODAPÉS	158.406,80	194.080,02	6,52%		0,00		0,00		0,00				0,00	50,00%	97.040,01		0,00
15	VIDROS	6.593,25	8.078,05	0,27%		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00
16	PINTURA	186.410,83	228.390,55	7,67%		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00
17	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	25.600,24	31.365,41	1,05%		0,00		0,00		0,00				0,00			30,00%	9.409,62
18	DIVERSOS	5.738,04	7.030,25	0,24%		0,00		0,00		0,00				0,00			30,00%	2.109,07
20	LIMPEZA	8.094,15	9.916,95	0,33%		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00
21	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	5.645,44	6.916,79	0,23%		0,00		0,00		0,00				0,00			40,00%	2.766,72
22	OUTROS	3.129,99	3.834,86	0,13%		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00
TOTAL MENSAL					4,03%	120.026,79	13,90%	413.568,41	20,00%	595.078,21	18,38%	546.982,95	2,23%	66.226,55	4,55%	135.321,52	3,30	309.701,71
TOTAL ACUMULADO		2.428.819,81	2.975.790,08	100,00%	4,03%	120.026,79	17,93%	533.595,20	37,93%	1.128.673,42	56,31%	1.675.656,36	58,54%	1.741.882,92	63,08%	1.877.204,44	73,49%	2.186.906,15
LOCAL / DATA: Três Corações, 20 de agosto de 2022																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: João Paulo Orosink Pinto																		
REPRESENTANTE LEGAL: José Roberto de Paiva Gomes																		

e		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES		TOTAL
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	42.011,84
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	17.356,73
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	414.729,87
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	486.380,26
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	119.138,66
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	662.265,55
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	96.333,14
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13.402,25
30,00%	46.101,73		0,00	30,00%	46.101,73		0,00		0,00	153.672,43
60,00%	25.713,79		0,00		0,00		0,00		0,00	42.856,32
40,00%	58.614,52	30,00%	43.960,89	30,00%	43.960,89		0,00		0,00	146.536,31
	0,00	70,00%	554,39	20,00%	158,40	10,00%	79,20		0,00	791,98
50,00%	145.350,93		0,00		0,00		0,00		0,00	290.701,86
	0,00		0,00		0,00	50,00%	97.040,01		0,00	194.080,02
	0,00	40,00%	3.231,22	40,00%	3.231,22	20,00%	1.615,61		0,00	8.078,05
	0,00		0,00	50,00%	114.195,28	50,00%	114.195,28		0,00	228.390,55
30,00%	9.409,62	40,00%	12.546,16		0,00		0,00		0,00	31.365,41
40,00%	2.812,10	30,00%	2.109,07		0,00		0,00		0,00	7.030,25
	0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	9.916,95	9.916,95
40,00%	2.766,72	20,00%	1.383,36		0,00		0,00		0,00	6.916,79
	0,00	50,00%	1.917,43	50,00%	1.917,43		0,00		0,00	3.834,86
2,90	290.769,41	2,80	65.702,53	2,20	209.564,95	1,30	212.930,09	1,00	9.916,95	2.975.790,08
83,26%	2.477.675,56	85,47%	2.543.378,09	92,51%	2.752.943,04	99,67%	2.965.873,13	100,00%	2.975.790,08	2.975.790,08